

年度 绩效 目标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	
	成本指 标	补偿单价 指标	是否超过2020年农村住房提升改造工程财政补偿资金核拨方案补助标准进行补偿	按标准补偿的农户占总补偿的农户比例是否超过95%	按标准补 例超过9 95%的
	产出指 标	数量指标	是否完全按照排查的农房数量进行了改造	改造率（改造的农房数量/总共排查的数量）是否大于95%	改造率大 95%的，
		质量指标	是否有竣工验收程序	有相关人员组织竣工验收并且验收单据齐全	竣工验收 工验收
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率不低于95%	验收合格 于80%-95
		时效指标	是否在竣工验收入住后全部补助款兑付	应该在改造农房竣工验收合格并办理入住后兑付补助款	提前兑付 0-1%之间
		时效指标	入住率	项目计划2020年3月开工，2020年12月全部改造完成并入住	2020年12 得10分；

	效益指标	社会效益指标	是否提高改造农房居民的住房安全程度、舒适度	改造后的农房从安全性、舒适度得到了提升	提升率大于80%-95%的，得
	满意度指标	满意度	对改造过程及成果的满意度	满意率大于95%	满意率大于80%-9
合计					
评价得分等次					

评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	评价得分	
补偿的农户占总补偿的农户比例95%的得10分；比例介于80%—95%的得5分；低于80%的不得分	按标准补偿的农户占总补偿的农户比例超过95%	100%	10	10	
高于95%的，得10分；介于80%—95%的得5分；低于80%的不得分	改造率大于95%	99.42%	10	10	0.994203
竣工资料齐全的，得10分；有竣工资料但验收单据不齐全，得5分；否则不得分	有竣工验收并且有记录	验收单据不齐全，缺11户	10	5	
验收合格率超过95%的得10分；比率介于80%—95%的得5分；低于80%的不得分	验收合格率不低于95%	99.71%	10	10	0.997093
入住率为0的，得10分；入住率为1%—10%的，得5分；高于10%的，不得分	验收入住后兑付	有3户未入住，但兑付了资金	10	5	0.00436
入住率月31日前入住率达到90%的，入住率为70—90%的，得5分；低于70%的，不得分	入住率达到90%	66.72%	10	0	0.667151

达到95%的，得20分；提升率 的，得15分；提升率60%–80% 10分；低于60%的，不得分	提升率 达到95%	100%	20	20
于95%的，得20分；满意率介 5%的，得10分，否则不得分	满意率 大于95%	100%	20	20
			100	80